

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: Trukft Tollense Kaserne TRUKFT Tollense Kaserne
Vergabe: Kälteanlagen
Vergabe-Nr: 23A0014N

Inhaltsverzeichnis

[ID: 62076] [Bauleistungen](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-1

Frage:

Betreff: »[ID: 62076] Bauleistungen«

Inhalt: »Folgende Unklarheiten sind uns aufgefallen:

Pos. 1.220 Kernbohrung bis DN 100 mm

... in bewährter Betonwand bis 300 mm bzw. Ziegelmauerwerk bis 50 mm.. Was soll kalkuliert werden?

Pos. 2.1000 Wanddurchbruch bohren bis DN 60 mm

...Größe bis ca. 30 mm bohren... Welche Größe?

Pos. 3.110 Kernbohrung DN 80 mm Massivwand aus Mauerwerk

Bohrdurchmesser: 100 mm

Massivwand oder Mauerwerk? Größe 80 oder 100?«

Antwort:

Betreff: »AW: Bauleistungen«

Inhalt: »

Pos. 1.220 Kernbohrung bis DN 100 mm

... in bewährter Betonwand bis 300 mm bzw. Ziegelmauerwerk bis 50 mm.. Was soll kalkuliert werden?

- Die Kernbohrungen sollen in eine 300 mm starke Wand eingebracht werden die zumindest teilweise aus Beton besteht. Und wir gehen davon aus, dass sich in diesem Beton auch Bewehrung befindet. Hier soll eine Kernbohrung durch 300 mm starken bewehrten Beton kalkuliert werden.

Pos. 2.1000 Wanddurchbruch bohren bis DN 60 mm

...Größe bis ca. 30 mm bohren... Welche Größe?

- Wanddurchführung bis 60 mm für Elektroleitungen

Pos. 3.110 Kernbohrung DN 80 mm Massivwand aus Mauerwerk

Bohrdurchmesser: 100 mm

Massivwand oder Mauerwerk? Größe 80 oder 100?

- ? Kernbohrung Ø 80 mm durch Mauerwerk 24 cm stark

«